

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดสมบูรณ์ ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตำบลสะอาดสมบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง จำนวน ๗๒ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๒๑๘,๕๘๐ บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
- บทนำ,วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
- คำโครง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
- นโยบายของผู้บริหารของเทศบาล	
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๓
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๒๙
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๙
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๐
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๓๑
ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๓๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มีใช้การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดสมบูรณ์

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๓. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาล ประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีก่อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ รวบรวม แผนงานโครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ แล้วจัดทำร่าง แผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอ้อมน้อย พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรี นครอ้อมน้อยประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ แจกแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการ ในพื้นที่ท้องที่การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการ ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ เทศบาล ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

-บทนำ

-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)

-บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๑,๕๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บ้านสงยาง หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลูกรัง หนา ๐.๑๕ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บ้านสงยาง หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๑๖๖,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓	โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๒๗๔,๙๖๔	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านกาหลง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านกาหลง หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๓๒๒,๖๕๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๒๖๗,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๖	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทอง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทอง หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๕๗,๘๔๓	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านกาหลง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร (คิ้วหลวม) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านกาหลง หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๓๐๒,๙๙๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร บดอัดแน่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๒๓๕,๕๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแซ หมู่ที่ ๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรบดอัดแน่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแซ หมู่ที่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๒๐,๖๘๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร บดอัดแน่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๑	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๘ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนศรีวิไล	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๓๙๓,๙๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๑๒	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๔ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนศรีวิไล	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๓๙๓,๙๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๓	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๖ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านหนองแซ่	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๘๖,๗๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๑๔	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดงเค้ง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๖ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดงเค้ง	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๕,๘๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๕	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนทอง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๔ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนทอง หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๕,๕๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๑๖	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านสังข์ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตรหนา ๐.๐๔เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒. เริ่มต้นจาก บ้านนางปิ่น - สามแยกบ้านคำ SML(กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๑๐๖) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านสังข์ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๔๔,๑๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๗	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านสงยาง หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านสงยาง หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๓๘๘,๕๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๕,๔๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๙	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงยาง หมู่ที่ ๑๖ ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงยาง หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๖,๔๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๕,๓๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลวงหมายเลข ๒๑๔ - บ้านแมต หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลวงหมายเลข ๒๑๔ - บ้านแมต หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๒๗๗,๙๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล เชื่อม บ้านกาหลง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล เชื่อม บ้านกาหลง หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๑๖,๓๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตารางเมตร ท่อ คสล. มอก. ชั้น๓ ๑๐.๔๐x๑.๐๐เมตร (๒ จุด) จำนวน ๑๔ ท่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๗๒,๖๕๒	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๘๐,๐๑๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๕	โครงการขุดลอกหนองแอต บ้านสงยาง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๙๖ เมตร ลึก ๓ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอก หนองแอต บ้านสงยาง หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๐๙,๕๘๘	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๒๖	โครงการขุดลอก หนองซึ้น บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ขุดลอกหนองซึ้น บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๓๙๔,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๒๗	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ขนาดท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ระยะทาง ๒๖๔.๙ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๘๐,๙๙๗	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๘	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ บ้านแมต หมู่ที่ ๔ ขนาดท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø๐.๔๐x๑.๐๐เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๒๖๙.๙๐ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านแมต หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๖,๖๗๓	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๒๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านแมต หมู่ที่ ๕ ขนาดท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ Ø๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๒๕๕.๒๐ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านแมต หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓๐	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ บ้านกาหลง หมู่ที่ ๒ ขนาดท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ Ø๐.๔๐×๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๒๖๖.๙ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกาหลง หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(สายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน) บ้านชี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๑.๕๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๖ ตารางเมตรพร้อมลง ท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐× ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑๔ ท่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน) บ้านชี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นทางที่ ๓๘ (ถนนลูกรังนายคัมภีร์ อามัสสาเชื่อมวัดหนองสิม) บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นทางที่ ๓๘ (ถนนลูกรังนายคัมภีร์ อามัสสาเชื่อมวัดหนองสิม) บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๒๑,๓๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน) บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน) บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๙,๕๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓๔	โครงการปรับปรุง เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต เส้นทาง ที่ ๒๒ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านสงยาง หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทาง ที่ ๒๒ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านสงยาง หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๙,๔๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๓๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิว ทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต เส้นทางที่ ๑๐ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านแมต หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางที่ ๑๐ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านแมต หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๙,๕๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓๖	โครงการปรับปรุง เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต เส้นทาง ที่ ๑๑ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านแมต หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทาง ที่ ๑๑ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านแมต หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๙,๔๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๓๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิว ทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต เส้นทางที่ ๑๔ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านสังข์ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางที่ ๑๔ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านสังข์ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๔๙๙,๔๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓๘	โครงการปรับปรุง เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านสังข์ หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสังข์ หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๓	๕,๐๐๐,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	✓	-	-	-	๓,๗๙๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓๙	โครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๗๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๔๐	โครงการจัดนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ จัดนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้	๓๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๒๔,๗๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๕๕,๙๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๑๔,๘๔๘	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๓๙,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๑๐,๔๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	๓๒๓,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๑๔๓,๒๐๘	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๒๖,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๖,๔๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๒๖,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๙,๒๘๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุน (ค่าอาหาร กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมต	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุน (ค่าอาหาร กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมต	๖๕๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๓๒๕,๒๑๕	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๔๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์	๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๓๐๑,๖๐๘	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๔๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็กและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย (สปสช.) ศพด.แมต, สังข์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็กและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย (สปสช.) ศพด.แมต, สังข์	๖๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๔๙	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสะอาดสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการ อาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสะอาดสมบูรณ์	๒,๕๐๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๒,๐๗๗,๑๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๕๐	โครงการค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๖๔,๐๗๘	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๑๕๓,๕๗๑	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๕๑	โครงการค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลสะอาดสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลสะอาดสมบูรณ์	๙๕๘,๑๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๘๑๒,๘๓๓	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๕๒	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสะอาดสมบูรณ์ ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม จัดการแข่งขัน กีฬาสะอาดสมบูรณ์ ด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๕๓	โครงการส่งเสริม การจัดค่ายเยาวชนคุณธรรม ร่วมต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม การจัดค่ายเยาวชนคุณธรรม ร่วมต้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๙๖,๙๓๕	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๕๔	โครงการส่งเสริมรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข ช่วงเทศกาล เข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข ช่วงเทศกาล เข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๓๒,๖๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๕๕	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๕๖	โครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวดประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการประเพณี บุญผะเหวดประจำปี	๑๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๕๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	๓๒๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๕๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	อบต.	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	๔๓,๗๔๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๕๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะอาดสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะอาดสมบูรณ์	๑๕๐,๐๐๐	อบต.	กอง สวัสดิการ	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๖๐	โครงการพัฒนาบทบาท สตรีตำบลสะอาดสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลสะอาดสมบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	อบต.	กอง สวัสดิการ	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑ แผนงานจราจร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๖๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	๗๐,๐๐๐	อบต.	สำนัก ปลัด	✓	-	-	-	๒๓,๗๘๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๖๒	โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "หนองแขวง" ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอมือร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ"หนองแขวง" ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอมือร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๗,๗๐๐	อบต.	กอง การเกษตร	✓	-	-	-	๑๗,๗๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๖๓	โครงการถนนสวยสะอาดปราศจากขยะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ถนนสายบ้านแมต หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนสวยสะอาดปราศจากขยะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ถนนสายบ้านแมต หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖	๓,๕๐๐	อบต.	กอง การเกษตร	✓	-	-	-	๓,๕๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๖๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลสะอาดสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลสะอาดสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๘๗,๖๓๕	อบต.	สำนักปลัด	✓	-	-	-	๒๘๗,๖๓๕	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๖๕	โครงการศูนย์ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ.เมืองร้อยเอ็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ.เมืองร้อยเอ็ด	๒๐,๐๐๐	อบต.	สำนักปลัด	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๖๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีเี่ยวยาหรือพันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีเี่ยวยาหรือพันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	อบต.	สำนักปลัด	✓	-	-	-	๘,๕๑๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๖๗	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	อบต.	กองคลัง	✓	-	-	-	๒๖,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๖๘	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	๗๐,๐๐๐	อบต.	สำนัก ปลัด	✓	-	-	-	๔๙,๗๑๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๖๙	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ (ศึกษาดูงาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ (ศึกษาดูงาน)	๓๐๐,๐๐๐	อบต.	สำนัก ปลัด	✓	-	-	-	๒๗๙,๗๖๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๗๐	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	อบต.	กอง สวัสดิการ	✓	-	-	-	๑๔,๑๗๐,๒๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๗๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๓๖๐,๐๐๐	อบต.	กอง สวัสดิการ	✓	-	-	-	๒,๙๒๒,๖๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	
๗๒	โครงการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	อบต.	กอง สวัสดิการ	✓	-	-	-	๒๕,๕๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	

-ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

-ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]