

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 165 เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10	300,000	อบต.	กองช่าง	—				41,500	ต.ค 66 - ก.ย 67	
2	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บ้านสงยาง หมู่ที่ 7	300,000	อบต.	กองช่าง	—				166,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
3	โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ 4	500,000	อบต.	กองช่าง	—				274,964	ต.ค 66 - ก.ย 67	
4	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านกาหลง หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านกาหลง หมู่ที่ 2	500,000	อบต.	กองช่าง	—				322,650	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9	300,000	อบต.	กองช่าง	—				267,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
6	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1	300,000	อบต.	กองช่าง	—				57,843	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านกาหลง หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้าง ละ 0.20 เมตร (คิ้วหลวม) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านกาหลง หมู่ที่ 2	500,000	อบต.	กองช่าง	—				302,990	ต.ค 66 - ก.ย 67	
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 13 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 13	300,000	อบต.	กองช่าง	—				235,500	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.20 เมตรบดอัดแน่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 14	300,000	อบต.	กองช่าง	—				20,680	ต.ค 66 - ก.ย 67	
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 13 ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 13	300,000	อบต.	กองช่าง	—				185,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
11	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนศรีวิไล	500,000	อบต.	กองช่าง	—				393,900	ต.ค 66 - ก.ย 67	
12	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 291 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,164 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนศรีวิไล	500,000	อบต.	กองช่าง	—				393,900	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
13	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 14 กว้าง 4 เมตร ยาว 359 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านหนองแซ่	500,000	อบต.	กองช่าง	—				486,700	ต.ค 66 - ก.ย 67	
14	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 364 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,456 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดงเค็ง	500,000	อบต.	กองช่าง	—				495,800	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
15	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,464 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1	500,000	อบต.	กองช่าง	—				495,500	ต.ค 66 - ก.ย 67	
16	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตรหนา 0.04เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร จุดที่ 2. เริ่มต้นจาก บ้านนางปิ่น - สามแยกร้านค้า SML(กม.0+000-กม.0+106) กว้าง 4 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านสังข์ หมู่ที่ 8	500,000	อบต.	กองช่าง	—				444,100	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
17	โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านสงยาง หมู่ที่ 16 กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ บ้านสงยาง หมู่ที่ 16	500,000	อบต.	กองช่าง	—				388,500	ต.ค 66 - ก.ย 67	
18	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังข์ หมู่ที่ 15 กว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังข์ หมู่ที่ 15	500,000	อบต.	กองช่าง	—				495,400	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
19	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงยาง หมู่ที่ 16 ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงยาง หมู่ที่ 16	500,000	อบต.	กองช่าง	—				496,400	ต.ค 66 - ก.ย 67	
20	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 14 กว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ 3	500,000	อบต.	กองช่าง	—				495,300	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
21	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลวงหมายเลข 214 - บ้านแมต หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลวงหมายเลข 214 - บ้านแมต หมู่ที่ 5	500,000	อบต.	กองช่าง	—				277,900	ต.ค 66 - ก.ย 67	
22	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล เชื่อม บ้านกาหลง หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศรีวิไล เชื่อม บ้านกาหลง หมู่ที่ 2	500,000	อบต.	กองช่าง	—				416,300	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
23	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 166 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø0.40×1.00 เมตร (2 จุด) จำนวน 14 ท่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10	500,000	อบต.	กองช่าง	—				472,652	ต.ค 66 - ก.ย 67	
24	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9	500,000	อบต.	กองช่าง	—				480,010	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
25	โครงการขุดลอกหนองแฮด บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 กว้าง 35 เมตร ยาว 96 เมตร ลึก 3 เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอก หนองแฮด บ้านสงยาง หมู่ที่ 7	500,000	อบต.	กองช่าง	—				409,588	ต.ค 66 - ก.ย 67	
26	โครงการขุดลอก หนองซึซึน บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ 11	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ขุดลอกหนองซึซึน บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ 11	500,000	อบต.	กองช่าง	—				394,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
27	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขนาดท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 × 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 264.9 เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	500,000	อบต.	กองช่าง	—				480,997	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
28	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ บ้านแมต หมู่ที่ 4 ขนาดท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø0.40×1.00เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 269.90 เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านแมต หมู่ที่ 4	500,000	อบต.	กองช่าง	—				46,673	ต.ค 66 - ก.ย 67	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านแมต หมู่ที่ 5 ขนาดท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø0.40×1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 255.20 เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านแมต หมู่ที่ 5	500,000	อบต.	กองช่าง	—				470,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
30	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ บ้านกาหลง หมู่ที่ 2 ขนาดท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø0.40×1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 266.9 เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกาหลง หมู่ที่ 2	500,000	อบต.	กองช่าง	—				495,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(สายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน) บ้านชี้เหล็ก หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 171.50 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 686 ตารางเมตรพร้อมลง ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40× 1.00 เมตรจำนวน 14 ท่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน) บ้านชี้เหล็ก หมู่ที่ 10	500,000	อบต.	กองช่าง	—				470,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
32	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นทางที่ 38 (ถนนลูกรังนายคัมภีร์ อามัสสาเชื่อมวัดหนองสิม) บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ 12 กว้าง4เมตร ยาว150เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นทางที่ 38 (ถนนลูกรังนายคัมภีร์ อามัสสาเชื่อมวัดหนองสิม) บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ 12	500,000	อบต.	กองช่าง	—				421,300	ต.ค 66 - ก.ย 67	
33	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน) บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน) บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ 11	500,000	อบต.	กองช่าง	—				499,500	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
34	โครงการปรับปรุง เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต เส้นทาง ที่ 22 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านสงยาง หมู่ที่ 16 กว้าง 5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทาง ที่ 22 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านสงยาง หมู่ที่ 16	500,000	อบต.	กองช่าง	—				499,400	ต.ค 66 - ก.ย 67	
35	โครงการปรับปรุงเสริมผิว ทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต เส้นทางที่ 10 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านแมต หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางที่ 10 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านแมต หมู่ที่ 4	500,000	อบต.	กองช่าง	—				499,500	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
36	โครงการปรับปรุง เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต เส้นทาง ที่ 11 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านแมต หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทาง ที่ 11 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านแมต หมู่ที่ 5	500,000	อบต.	กองช่าง	—				499,400	ต.ค 66 - ก.ย 67	
37	โครงการปรับปรุงเสริมผิว ทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต เส้นทางที่ 14 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว210เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางที่ 14 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน) บ้านสังข์ หมู่ที่ 8	500,000	อบต.	กองช่าง	—				499,400	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
38	โครงการปรับปรุง เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านหนองผือ หมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านหนองผือ หมู่ที่ 13	5,000,000	อบต.	กองช่าง	—				3,790,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
39	โครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				70,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
40	โครงการจัดนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ จัดนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้	30,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				24,700	ต.ค 66 - ก.ย 67	
41	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	55,900	อบต.	กอง การศึกษา	—				14,848	ต.ค 66 - ก.ย 67	
42	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	39,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				10,400	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
43	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	323,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				143,208	ต.ค 66 - ก.ย 67	
44	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	26,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				6,400	ต.ค 66 - ก.ย 67	
45	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	26,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				9,280	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
46	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุน (ค่าอาหาร กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมต	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุน (ค่าอาหาร กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมต	650,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				325,215	ต.ค 66 - ก.ย 67	
47	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์	500,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				301,608	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
48	โครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็กและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย (สปสช.) ศพด.แมต, สังก์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็กและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย (สปสช.) ศพด.แมต, สังก์	60,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				50,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
49	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสะอาดสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการ อาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสะอาดสมบูรณ์	2,500,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				2,077,100	ต.ค 66 - ก.ย 67	
50	โครงการค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	364,078	อบต.	กอง การศึกษา	—				153,571	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
51	โครงการค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลสะอาดสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลสะอาดสมบูรณ์	958,100	อบต.	กอง การศึกษา	—				812,833	ต.ค 66 - ก.ย 67	
52	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสะอาดสมบูรณ์ ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม จัดการแข่งขัน กีฬาสะอาดสมบูรณ์ ด้านยาเสพติด	250,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				150,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
53	โครงการส่งเสริม การจัดค่ายเยาวชนคุณธรรม ร่วมด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม การจัดค่ายเยาวชนคุณธรรม ร่วมด้านยาเสพติด	250,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				96,935	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
54	โครงการส่งเสริมณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข ช่วงเทศกาล เข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข ช่วงเทศกาล เข้าพรรษา	50,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				32,600	ต.ค 66 - ก.ย 67	
55	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง	20,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				10,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
56	โครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวดประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการประเพณี บุญผะเหวดประจำปี	10,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				5,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
57	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	320,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				320,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
58	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	70,000	อบต.	กอง การศึกษา	—				43,740	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
59	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะอาดสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะอาดสมบูรณ์	150,000	อบต.	กอง สวัสดิการ	—				150,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
60	โครงการพัฒนาบทบาท สตรีตำบลสะอาดสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลสะอาดสมบูรณ์	100,000	อบต.	กอง สวัสดิการ	—				50,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.1 แผนงานจราจร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
61	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	70,000	อบต.	สำนัก ปลัด	—				23,780	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
62	โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "หนองแวง" ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "หนองแวง" ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	17,700	อบต.	กอง การเกษตร	—				17,700	ต.ค 66 - ก.ย 67	
63	โครงการถนนสวยสะอาดปราศจากขยะ ประจำปี พ.ศ. 2567 ถนนสายบ้านแมต หมู่ที่ 5 ถึงบ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนสวยสะอาดปราศจากขยะ ประจำปี พ.ศ. 2567 ถนนสายบ้านแมต หมู่ที่ 5 ถึงบ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	3,500	อบต.	กอง การเกษตร	—				3,500	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
64	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลสะอาดสมบูรณ์ ประจำปี 2567	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลสะอาดสมบูรณ์ ประจำปี 2567	287,635	อบต.	สำนัก ปลัด	—				287,635	ต.ค 66 - ก.ย 67	
65	โครงการศูนย์ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ.เมืองร้อยเอ็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการศูนย์ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ.เมืองร้อยเอ็ด	20,000	อบต.	สำนัก ปลัด	—				20,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	
66	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	100,000	อบต.	สำนัก ปลัด	—				8,510	ต.ค 66 - ก.ย 67	
67	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	อบต.	กอง คลัง	—				26,000	ต.ค 66 - ก.ย 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
68	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	70,000	อบต.	สำนัก ปลัด	—				49,710	ต.ค 66 - ก.ย 67	
69	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ (ศึกษาดูงาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ (ศึกษาดูงาน)	300,000	อบต.	สำนัก ปลัด	—				279,760	ต.ค 66 - ก.ย 67	
70	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,000,000	อบต.	กอง สวัสดิการ	—				14,170,200	ต.ค 66 - ก.ย 67	
71	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,360,000	อบต.	กอง สวัสดิการ	—				2,922,600	ต.ค 66 - ก.ย 67	
72	โครงการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	90,000	อบต.	กอง สวัสดิการ	—				25,500	ต.ค 66 - ก.ย 67	

-ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

-ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

